



## Линеен график /календарен план/ за изпълнението на видовете СМР

КАНДИДАТ: "СИТИСТРОЙ-2000" ООД гр. ВРАЦА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба

№ по ред	Описание на видове дейности	ед. м.	количество	дни	работни дни	1-30 ден					31-60 ден					61-65
						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
<b>А Ремонт на помещения на трети, четвърти и пети етаж в блок 1Б</b>																
<b>I АС – част</b>																
1	Очукване на напукана и компрометирана мазилка по стени	м2	180.00	6	2											
2	Остъргване на стара напукана боя по стени и тавани	м2	3540.00	15	5											
3	Грундиране на стени и тавани	м2	3540.00	15	4											
4	Боядисване на стени и тавани с латекс	м2	3540.00	21	8											
5	Демонтаж на стара дървена дограма – врати на помещения	бр.	39.00	3	1											
6	Шпакловка по стени и тавани с гипсово лепило	м2	3540.00	18	8											
7	Вароциментова мазилка по вътрешни стени-частично	м2	180.00	6	2											
8	Пренасяне, натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	24.00	3	2											
9	Пологане на изравнителна циментова замазка по подове - частично	м2	120.00	6	3											
10	Измазване на страници /обръщане/ врати и прозорци	м	630.00	9	2											
11	Доставка и поставяне на теракотни плочи по под	м2	252.00	12	3											
12	Демонтаж на стара врата в коридора, доставка и монтаж на алуминиева врата с размери 2,40/2,60 м (с неотвар. горна част с вис. 0,40 м)	бр.	3.00	3	2											
13	Демонтаж, доставка и монтаж на окачен таван - растер с минералноватови пана 600/600 мм	м2	252.00	12	4											
14	Блажно боядисване на метални тръби за отопление	м	390.00	6	2											
15	Доставка и монтаж на подпрозоречен перваз вътрешен PVC	м	102.00	1	2											
16	Доставка и монтаж на врата МДФ 90/200 см	бр.	39.00	6	2											
17	Боядисване на радиатори с блажна боя	бр.	39.00	3	2											
18	Монтаж и демонтаж на скеле	м2	960.00	60	4											
19	Очукване на стара фаянсва облицовка по стени	м2	24.00	3	1											
20	Доставка и поставяне на фаянсва облицовка по стени	м2	24.00	3	1											
21	Доставка и монтаж на алуминиева ревизионна врата на "куфар" от гипсокартон около тръби	бр.	18.00	6	2											
22	Направа на "куфар" от гипсокартон около тръби	бр.	30.00	6	2											
23	Доставка и монтаж на ламиниран паркет мин. 8 мм кл. 32 АС-4	м2	720.00	18	2											
24	Демонтаж на балатум от под	м2	975.00	9	2											
<b>II Ел. инсталации-осветление</b>																
1	Демонтаж, доставка и монтаж на ел. контакт /комбиниран с розетка за интерфейс за компютърна система и телефон/	бр.	160.00	9	1											
2	Демонтаж, доставка и монтаж на осветителни тела 600/600 мм 4x18W	бр.	192.00	15	2											
3	Прозвъняване на ел. инсталация и усилване при необходимост с допълнителни кабелни трасета	бр.	3.00	6	2											
4	Демонтаж, доставка и монтаж на ел. ключ обикновен	бр.	66.00	3	1											
<b>III ВиК инсталация-санитарен фаянс</b>																
1	Демонтаж на стара ВиК инсталация	м	75.00	3	1											
2	Демонтаж, доставка и монтаж на смесителна батерия	бр.	24.00	3	2											
3	Демонтаж, доставка и монтаж на мивка с полуботуш и сифон	бр.	24.00	3	2											
4	Направа на вътрешна водопроводна инсталация за студена вода от полипропиленови тръби ф 20	м	75.00	3	2											
5	Направа на канализация от PVC тръби ф 50 с фасонни части	м	45.00	3	2											
<b>Б Административна сграда - тоалетна I ет.</b>																
<b>I АС – част</b>																
1	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки	м2	78.00	3	1											
2	Доставка и монтаж фаянс	м2	78.00	3	2											
3	Грундиране на стени и тавани	м2	27.00	1	1											
4	Боядисване на стени и тавани с латекс	м2	27.00	1	1											
5	Доставка и монтаж на AL врата с вътрешно заключване - 70/200 см	бр.	4.00	1	2											
6	Доставка и монтаж на AL врата - 80/200 см	бр.	2.00	1	2											



  
 133

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба

№ по ред	Описание на видове дейности	ед. м.	количество	дни	работници	1-30 ден					31-60 ден					61-65
						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
<b>II Ел. инсталации-осветление</b>																
1	Доставка и монтаж на осветителни тела /влагозащитени/	бр.	8.00	1	1											
2	Демонтаж, доставка и монтаж на ел. ключ обикновен	бр.	3.00	1	1											
<b>III ВиК инсталация-санитарен фаянс</b>																
1	Доставка и монтаж на комплект аксесоари за тоалетна	бр.	3.00	1	1											
2	Подмяна на подови сифони	бр.	3.00	1	1											
3	Демонтаж на стара водопроводна инсталация	м	12.00	1	1											
4	Демонтаж на стара канализационна инсталация	м	10.00	1	1											
5	Направа на водопроводна инсталация от полипропилен ф 20 /топла и студена вода/, включително материали	м	12.00	1	1											
6	Направа на канализационна инсталация от ПВЦ ф 50, включително материали	м	3.00	1	1											
7	Направа на канализационна инсталация от ПВЦ ф 110, включително материали	м	8.00	1	1											
8	Доставка и монтаж моноблок – комплект	бр.	3.00	1	1											
9	Доставка и монтаж на малка тоалетна мивка до 60 см с полуботуш и огледало с размери мин. 60x50см	бр.	2.00	1	1											
10	Доставка и монтаж на смесителна батерия /проточна с функция за спиране/	бр.	2.00	1	1											
11	Доставка и монтаж на сифони за мивка	бр.	2.00	1	1											
<b>IV Блок 3 - столова и Блок 3А - трафопост и агрегатно</b>																
<b>I АС – част</b>																
1	Разрушаване на преградни тухлени стена (вкл. облицована с фаянс), пренос и извозване за обратен насип	м3	50.00	6	4											
2	Демонтаж на съществуваща дървена дограма по фасади	м2	46.20	2	2											
3	Демонтаж на съществуващи врати	бр.	23.00	1	2											
4	Демонтаж на съществуващ въздуховод	м	98.00	2	2											
5	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки	м2	233.00	5	2											
6	Подмяна на хидроизолация по плосък покрив, включително обшивка по бордове	м2	300.00	10	2											
7	Подмяна на метални воронки и барбакани	бр.	4.00	1	2											
8	Ремонт на метални воронки и барбакани	бр.	3.00	1	2											
9	Подмяна на съществуваща двукрила метална врата 2400/2400 мм с усилена прахово боядисана, включително материал	бр.	1.00	1	2											
10	Доставка и монтаж на двукрила входна метална врата 2400/2400 мм прахово боядисана	бр.	1.00	1	2											
11	Подмяна на метална врата 1000/2000 мм с усилена прахово боядисана, включително материал	бр.	1.00	1	2											
12	Доставка и монтаж на PVC дограма – 750/700 мм	бр.	12.00	2	2											
13	Доставка и монтаж на PVC дограма–5450/2400 мм	бр.	1.00	1	3											
14	Доставка и монтаж на PVC дограма–2400/1770 мм	бр.	4.00	1	2											
15	Доставка и монтаж на PVC дограма–5550/1770 мм	бр.	1.00	1	3											
16	Доставка и монтаж на PVC дограма–1200/1770 мм	бр.	1.00	1	2											
17	Доставка и монтаж на димоуплатнена пожароустойчива врата EI 60 /комплект с каса до 35 см., секретна брава и дръжки/ - 90/200 см.	бр.	7.00	2	2											
18	Доставка и монтаж на интериорни врати MDF /комплект с каса до 35 см., секретна брава и дръжки/ - 70/200 см.	бр.	2.00	1	2											
19	Доставка и монтаж на AL врата с вътрешно заключване - 70/200 см	бр.	4.00	1	2											
20	Доставка и монтаж на AL врата - 90/200 см	бр.	1.00	1	2											
21	Доставка и монтаж на интериорни врати MDF /комплект с каса до 35 см., секретна брава и дръжки/- 100/200 см.	бр.	1.00	1	2											
22	Доставка и монтаж на интериорни врати MDF /комплект с каса до 35 см., секретна брава и дръжки/- 90/200 см.	бр.	8.00	2	2											
23	Доставка и монтаж на двойни интериорни врати MDF /комплект с каса до 35 см. секретна брава и дръжки/- 170/200 см.	бр.	2.00	1	2											
24	Направа на преградна стена от гипсокартон с топлоизолация и шумоизолация вкл. ръбохранители и оформяне на отвори за врати	м2	402.00	10	4											
25	Облицоване на стени с гипсокартон (12,5 мм) на лепило	м2	442.00	8	4											
26	Направа на окачен таван от гипсокартон	м2	792.00	15	4											
27	Направа на шпакловка по стени и тавани	м2	2038.00	20	4											

*[Handwritten signatures and marks]*



ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба

№ по ред	Описание на видове дейности	ед. м.	количество	дни	работни дни	1-30 ден					31-60 ден					61-65	
						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
28	Боядисване с латекс /бяло/ по стени и тавани	м2	2038.00	15	4												
29	Запълване с бетон на технологични отвори 30/30 см	бр.	2.00	1	1												
30	Запълване с бетон на технологични отвори 110/140 см	бр.	2.00	1	1												
31	Запълване с бетон на технологични отвори 20/203 см	бр.	2.00	1	1												
32	Полагане на изравнителна замазка по под до 20 мм	м2	792.00	22	3												
33	Полагане на подова настилка от теракот, вкл. материал	м2	712.00	25	4												
34	Полагане на цокъл от гранитогрес 10 см, вкл. материал	м	420.00	3	4												
35	Доставка и монтаж на ламиниран паркет – 8 мм кл. 32 АС - 4	м2	90.00	2	2												
36	Доставка и монтаж на PVC перваз за ламинат	м	90.00	1	2												
37	Доставка и монтаж на парапет от неръждаема стомана с профил ф40 с три струни успоредни профил ф12мм	м	10.00	1	1												
38	Обръщане на врати и прозорци (отвън и отвътре)	м	150.00	3	1												
39	Запълване с варова мазилка на канали за кабели и други по стени и тавани	м	100.00	3	2												
40	Доставка и насипване с инертен материал включително машинно трамбоване	м3	70.00	3	2												
41	Доставка и полагане на армиран шлайфан бетон с дебелина до 10 см	м2	117.00	1	4												
42	Облицоване на стени с фаянс, вкл. доставка на материал	м2	320.00	8	3												
43	Очукване на напукана и компрометирана мазилка по фасада	м2	100.00	3	2												
44	Изкърпване на външни мазилки по фасади	м2	100.00	3	2												
45	Боядисване на стени с фасадна боя - цветно	м2	253.00	5	2												
46	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	20.00	2	2												
47	Възстановяване на метална рампа включително боядисване с блажна боя - 300/200 см	бр.	1.00	1	1												
48	Прокарване на комуникационни кабелни канали и оптични кабелни трасета, включително направа на машинен изкоп и възстановяване на настилка	м	50.00	1	1												
49	Възстановяване на настилка от армиран бетон до 10 см на паркинг	м2	220.00	2	2												
50	Вкопаване на кабел в бетон и асфалт включително възстановяване на настилка	м	50.00	1	1												
<b>II Ел. инсталации-осветление</b>																	
1	Подмяна на кабели СВТ3х1,5мм	м	850.00	12	2												
2	Подмяна на кабели СВТ3х2,5мм	м	760.00	12	2												
3	Вкопаване на кабели в тухлени стени	м	200.00	5	2												
4	Изработка на лампен излаз до 10 м	бр.	70.00	5	2												
5	Изработка на контактен излаз до 10 м	бр.	110.00	5	2												
6	Доставка и монтаж на ел.ключ обикновен	бр.	21.00	1	2												
7	Доставка и монтаж на осветителни тела за тоалетна /влагозащитени/	бр.	11.00	1	2												
8	Доставка и монтаж ел. контакти /комбинирани с розетка за интерфейс за компютърна система и телефон/	бр.	14.00	1	2												
9	Доставка и монтаж на осветителни тела /LED офисен осветител/ 4x18W	бр.	70.00	5	2												
10	Доставка и монтаж на контролен електромер	бр.	1.00	1	1												
11	Доставка и монтаж на контакт комуникационен за интернет	бр.	6.00	1	1												
12	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за скрита инсталация	бр.	30.00	1	1												
13	Доставка и монтаж на конзола /контакт/ за скрита инсталация	бр.	10.00	1	1												
14	Доставка и монтаж на конзола /ключ/ за скрита инсталация	бр.	10.00	1	1												
15	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за ПКМ	бр.	10.00	1	1												
16	Доставка и монтаж на разклонителна кутия за гипсокартон	бр.	30.00	1	1												
17	Доставка и монтаж на конзола /контакт/ за гипсокартон	бр.	50.00	2	1												
18	Полагане на FTP кабел Outdoor cat.5e	м	300.00	3	2												
19	Полагане на 2. UTP кабел cat. 5e	м	600.00	5	2												
20	Преработка на ел. табло	бр.	1.00	1	2												
21	Доставка и монтаж на телефонен кабел – 6 жилен	м	200.00	2	2												
22	Доставка и монтаж на коаксиален кабел- медна оплетка 50 Ω	м	30.00	1	2												
<b>III ВиК инсталация-санитарен фаянс</b>																	
1	Доставка и монтаж на комплект аксесоари за тоалетна с огледало	бр.	4.00	1	1												
2	Подмяна на подови сифони	бр.	4.00	1	1												
3	Демонтаж на стара водопроводна инсталация	м	60.00	2	1												

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба

№ по ред	Описание на видове дейности	ед. м.	количество	дни	работни дни	1-30 ден					31-60 ден					61-65	
						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
4	Демонтаж на стара канализационна инсталация	м	40.00	2	1												
5	Направа на водопроводна инсталация от полипропилен ф 20 /топла и студена вода/, включително материали	м	60.00	2	2												
6	Направа на канализационна инсталация от ПВЦ ф 50, включително материали	м	60.00	5	2												
7	Направа на канализационна инсталация от ПВЦ ф 110, включително материали	м	80.00	6	2												
8	Доставка и монтаж структура за вграждане - комплект	бр.	2.00	1	2												
9	Доставка и монтаж висяща тоалетна чиния с капак	бр.	2.00	1	2												
10	Доставка и монтаж на малка тоалетна мивка с полуботуш	бр.	4.00	1	2												
11	Доставка и монтаж на моноблок	бр.	2.00	1	2												
12	Доставка и монтаж на комплект тоалетна мивка с дължина 350 см, четири гнезда с общ плот, шкаф и огледало с размери 350/190 см	бр.	1.00	1	2												
13	Доставка и монтаж на смесителна батерия /проточна с функция за спиране/	бр.	8.00	1	2												
14	Доставка и монтаж на сифони за мивка	бр.	8.00	1	2												
<b>IV</b>	<b>ОиВ инсталация</b>																
1	Доставка и монтаж на вентилатор за тоалетна Ф120 мм	бр.	4.00	1	1												
2	Доставка и монтаж на вентилация /смукателна-нагнетателна/ до 40 м за два броя помещения с общ обем до 100 куб. м.	бр.	1.00	4	2												
3	Подмяна на чугунени радиатори с алуминиев радиатор 8 гл. Н=600 мм	бр.	10.00	2	2												
<b>V</b>	<b>Слаботокова инсталация - Видеонаблюдение, СОТ, Контрол на достъпа и Пожароизвестителна инсталация</b>																
<b>а</b>	<b>Видеонаблюдение</b>																
	<b>Паркинг зад Блок 2</b>																
1	Доставка и монтаж на 2 Megapixel Day&Night HD-TVI камера или 1080p (1920x1080)/ 30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter, варифокален обектив 2.8-12мм, AWB, AGC. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж.	бр.	1.00	1	2												
2	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 6U	бр.	1.00	1	2												
	<b>Зона за сигурност около сградите</b>																
3	Подмяна на камери с 2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1920x1080)/ 25FPS, 1/2.7" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 80 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR on, фиксиран обектив 3.6мм с хоризонтален ъгъл 89.9°, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V±20%, Max 5W. Съвместима съединителна кутия PFA135 и PFA122. Метален корпус за външен монтаж. IP67.	бр.	13.00	2	2												
4	Доставка и монтаж на H.264+ 8-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix. Резолюция 1080P (1920x1080). Поддържа 8 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 8 CVI/аналогови видео входове с автоматично разпознаване, 8 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 8 канал звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI изходи, твърд диск до 1бр. SATA /до 6TB диск/, 8 алармени входа/3 алармени изхода. Аналитични функции: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени обекти. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон. Управление с мишка. DC12V/10W 1 бр. SATA HDD - 4TB монтиран в устройството	бр.	3.00	1	1												
5	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 6U	бр.	1.00	1	1												
6	Доставка, окабеляване, монтаж и монтаж на стълб (4м.)	бр.	1.00	1	1												
7	Непрекъсваем ТЗИ 1500VA	бр.	1.00	1	1												
8	Конвертор (COAX - Ethernet 10/100)	бр.	1.00	1	1												
	<b>Блок 3 – столова</b>																
9	Доставка и монтаж на 1.3 Megapixel Day&Night HD-TVI камера или 720p (1280x720)/30FPS(60Hz), 25FPS(50Hz), 1/3" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 20 метра, IR cut Filter, фиксиран обектив 2.8мм, AWB, AGC. Тем. от -20°C ~ +50°C, DC12V, IP66 – подходяща за външен монтаж.	бр.	2.00	1	1												

ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба

№ по ред	Описание на видове дейности	ед. м.	количество	дни	работници	1-30 ден					31-60 ден					61-65	
						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
<b>Блок 3А - трафопост и агрегатно</b>																	
10	Доставка и монтаж на 2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива куполна камера или 1080P (1920x1080)/ 25FPS, 1/2.9" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват до 50 метра, IR cut Filter, 0.02Lux@F2.0, 0Lux IR op. OSD menu – управление по коаксиалния кабел от DVR, възможност за превключване на CVBS(PAL). Фиксиран обектив 3.6мм с хоризонтален ъгъл мин. 80°, AWB, AGC, BLC, 2DDNR. Вграден микрофон. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V±25%, Max 2.9W. Размери Ф106mmx94mm. Съвместима съединителна кутия PFA139.	бр.	4.00	2	1												
11	Доставка и монтаж на H.264+ 8-канално HDCVI трибридно цифрово записващо устройство (DVR); Поддържа камери с резолюция до 2.4Mpix. Резолюция 1080P (1920x1080). Поддържа 8 HDCVI, IP или аналогови камери в произволна комбинация. 8 CVI/аналогови видео входи с автоматично разпознаване, 8 RCA аудио входа/1 RCA аудио изход, запис на 8 канал звук по коаксиал(HDCVI канал), VGA/HDMI изходи, твърд диск до 1бр. SATA /до 6TB диск/, 8 алармени входа/3 алармени изхода. Аналитични функции: Детекция на лице, Пресичане на линия, Навлизане в зона, Изоставени обекти. Различни режими за настройка на записа - непрекъснат, ръчен, при движение, RS485 - PTZ контрол, back-up през USB, IE, CMS; TCP/IP, DNS, DDNS, 2 USB порта, CMS (Central Management Software), наблюдение през мобилен телефон. Управление с мишка. DC12V/10W 1 бр. SATA, HDD - 4TB монтиран в устройството.	бр.	1.00	1	1												
12	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 6U	бр.	1.00	1	1												
13	Доставка и монтаж на непрекъсваем ТЗИ 1500VA	бр.	1.00	1	1												
<b>Служебен паркинг</b>																	
14	Доставка и монтаж на 2 Megapixel Day&Night HDCVI водоустойчива камера или 1080P (1920x1080)/ 25FPS, 1/2.7" CMOS progressive сензор, интелигентно IR осветление с обхват 80 метра, IR cut Filter, 0.01Lux@F1.2(AGC ON), 0Lux IR op, фиксиран обектив 3.6мм с хоризонтален ъгъл 89°, AWB, AGC, BLC, 2D-DNR. Тем. от -30°C ~ +60°C, DC12V±20%, Max 5W. Съвместима съединителна кутия PFA135 и PFA122. Метален корпус за външен монтаж. IP67.	бр.	1.00	1	1												
15	Доставка и полагане на оптичен кабел 12 влакна single mode	м	350.00	1	2												
16	Монтаж на оптичен кабел между Блок А и Блок Б (ще бъдат сплайснати 4 влакна от всяка страна (ще останат 8 свободни) Да се терминира на 2 медни порта RJ45 1 GBps от всяка страна	бр.	1.00	1	2												
17	Монтаж на оптичен кабел между Блок А и Блок В (ще бъдат сплайснати 4 влакна от всяка страна (ще останат 8 свободни) Да се терминира на 2 медни порта RJ45 1 GBps от всяка страна	бр.	1.00	1	2												
18	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 6U	бр.	1.00	1	1												
19	Доставка и монтаж на кабел 6X0.22мм	м	300.00	1	2												
<b>СОТ</b>																	
1	Контролен панел с възможност за мин. 192 зони	бр.	1.00	1	1												
2	Клавиатура /поел-снел охрана/	бр.	3.00	1	1												
3	PIR датчик	бр.	46.00	3	1												
4	Gstrek /глас брейк детектор/	бр.	30.00	3	1												
5	МУК правоъгълен за монтаж с винтове /самозалепващ за PVC и алуминиеви врати	бр.	106.00	3	2												
6	Сирена външна бронирана	бр.	2.00	1	1												
7	Сирена вътрешна	бр.	3.00	1	1												
8	Тестер за Gstrek	бр.	1.00	1	1												
9	Стойки за PIR	бр.	46.00	3	1												
10	Мрежов трансформатор	бр.	1.00	1	1												
11	Акумулаторна батерия 12 v /7Ah	бр.	1.00	1	1												
12	Кабел 8-жилен екраниран	м	1600.00	15	2												
13	Труд-монтажни и инсталационни дейности	бр.	1.00	15	2												
<b>Пожароизвестителна инсталация</b>																	
1	Контролен панел пожароизвестяване- 8 зони	бр.	1.00	1	1												
2	Оптично-димен пожароизвестител	бр.	88.00	3	1												
3	Ръчен бутон	бр.	8.00	3	1												
4	Изнесен светлинен индикатор	бр.	12.00	3	1												
5	Аварийни лампи	бр.	25.00	3	1												
6	Сирена външна	бр.	2.00	3	1												



ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА: „Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Национална следствена служба


№ по ред	Описание на видове дейности	ед. м.	количество	дни	работни дни	1-30 ден						31-60 ден						61-65
						5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
7	Сирена вътрешна	бр.	4.00	3	1													
8	Акумулаторна батерия 12 V /7 Ah	бр.	2.00	1	1													
9	Доставка на негорим кабел 2x1.00мм2	м	800.00	3	2													
10	Доставка захранващ кабел	м	50.00	3	2													
11	Доставка и инсталиране на ТППП 12x0.75 мм2 до дежурна стая	м	150.00	3	2													
12	Доставка и монтаж на розетка RJ11 за вграждане	бр.	10.00	3	1													
13	Доставка и монтаж на розетка RJ45 за вграждане	бр.	10.00	3	1													
<b>Контрол на достъпа</b>																		
1	Локален контролер за 1 врата	бр.	8.00	2	1													
2	Метален скенер	бр.	5.00	1	1													
3	Аварийен бутон	бр.	2.00	1	1													
4	Интелигентен ГТТ терминал /съответстващ на броя зададени устройства/	бр.	1.00	1	1													
5	Ел. насрещник	бр.	5.00	1	1													
6	Хидравличен автомат	бр.	5.00	1	1													
7	Кутия метална	бр.	1.00	1	1													
8	Мрежов трансформатор, захранваща платка и АБ	бр.	1.00	1	1													
9	Доставка на ФТР 4x2x0.22 мм2	м	150.00	3	1													
10	Инсталиране на софтуер	бр.	1.00	1	1													
11	Доставка и монтаж на хидравличен автомат за врата	бр.	8.00	2	1													

дата: 29.05.2017 г.

Съставил: .....

/инж. Иван Иванов/

Залесено на  
основание чл. 2 от  
ЗЗЛД



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*